**COMUNE DI BERGANTINO** **PROVINCIA DI ROVIGO**

**REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA LA SR 482 ERIDANIA E VIA GIOVENCA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

| ID | NOME ATTIVITA' | GIORNI | ANNO 1 |
|---|---|---|---|
| | | | 6 |
| | **CANTIERE GENERALE** | | |
| 1 | Tracciamenti, rilievi topografici e picchettamenti | 7 g | |
| 2 | Allestimento cantiere e verifica interferenze | 7 g | |
| 3 | Predisposizioni nuovi sottoservizi o protezioni degli esistenti | 21 g | |
| | **TRACCIATO STRADALE** | | |
| 4 | Scotico, scavi, sbancamenti e demolizioni | 14 | |
| 5 | Scolina di guardia | 7 g | |
| 6 | Ammorsamento rilevato stradale | 7 g | |
| 7 | Completamento rilevati e sovrastruttura stradale | 14 g | |
| | **OPERE DI COMPLETAMENTO** | | |
| 8 | Impianto di illuminazione (plinto e torre faro) | 14 | |
| 9 | Collaudo impianto | 7 g | |
| 10 | Barriere di sicurezza stradali | 7 g | |
| 11 | Pavimentazioni stradali | 7 g | |
| 12 | Segnaletica orizzontale, verticale e sistemazione a verde | 14 g | |
| **TOTALE ARROTONDATO GIORNI 130** | | | |