Regione Veneto

Provincia di Rovigo

COMUNE DI BERGANTINO



Rotatoria nel Comune di Bergantino, messa in sicurezza della SR482 – Strada Eridania con la SP 25 – Via Giovecca

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVO

ELABORATO		SCALA
12	CRONOPROGRAMMA	

REDAZIONE	REVISIONE	DATA	NOTE

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL TECNICO INCARICATO

Società di Ingegneria
PATS s.r.l. engineering
progetti per un ambiente e territorio sostenibili

Via Roma n. 27 – Arquà Polesine 45031 (RO)
telefono + 39 0425918061 / 0425452058
e-mail: tetra.ingegneria@gmail.com

COMUNE DI BERGANTINO **PROVINCIA DI ROVIGO**

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA LA SR 482 ERIDANIA E VIA GIOVENCA

PROGETTO DEFINITIVO

ID	NOME ATTIVITA'	GIORNI	ANNO 1
			6
	CANTIERE GENERALE		
1	Tracciamenti, rilievi topografici e picchettamenti	7 g	
2	Allestimento cantiere e verifica interferenze	7 g	
3	Predisposizioni nuovi sottoservizi o protezioni degli esistenti	21 g	
	TRACCIATO STRADALE		
4	Scotico, scavi, sbancamenti e demolizioni	14	
5	Scolina di guardia	7 g	
6	Ammorsamento rilevato stradale	7 g	
7	Completamento rilevati e sovrastruttura stradale	14 g	
	OPERE DI COMPLETAMENTO		
8	Impianto di illuminazione (plinto e torre faro)	14	
9	Collaudo impianto	7 g	
10	Barriere di sicurezza stradali	7 g	
11	Pavimentazioni stradali	7 g	
12	Segnaletica orizzontale, verticale e sistemazione a verde	14 g	
TOTALE ARROTONDATO GIORNI 130			